

房屋市政工程安全文明施工曝光台专栏——“百日攻坚”行动专题

(第三期: 2022年7月28日—8月12日; 县市区项目)

单位: (盖章)



序号	地区	项目名称	参建各方	关键人员	存在隐患问题	处理措施	备注
1	沙市区	荆州市金麒麟置业有限公司2#生产间	施工单位: 湖北工程建设工程有限公司 监理单位: 湖北省建设工程咨询有限公司	项目经理: 李洪波 证书号: 鄂242212120100 总监理工程师: 李洪波 证书号: 42012006	1. 安装工人未佩戴安全帽、未系安全绳; 2. 高空作业前未进行安全技术交底和班前教育; 3. 现场监理人员未到场。	1. 限期整改 2. 曝光批评 3. 纳入年度信用综合考评	
2	沙市区	建管中心胜利街2片区石闸门社区石闸门片区	施工单位: 金庐生态建设有限公司 监理单位: 湖北德馨建设工程有限公司	项目经理: 尹小川 证书号: 赣1362018201901048 总监理工程师: 严艳 证书号: 42008261	1. 沿街楼栋外立面空调格栅及防盗网安装时存在高空违章作业; 2. 高空作业人员未穿戴标准三点式背带安全绳; 3. 施工区域未做好安全警示全覆盖; 4. 施工安全人员及监理人员未做好旁站监督及面引导; 5. 未落实安全装备及现场安全管理责任。	1. 限期整改 2. 曝光批评 3. 纳入年度信用综合考评	

5	松滋市	阳光云筑项目（一期）	施工单位：湖北荣霄建筑工程有限公司 监理单位：浙江金誉工程咨询有限公司	项目经理：刘俊 证书号：鄂242151769888 总工程师：徐宏伟 证书号：33008777	1. 起重设备3#5#楼塔吊基础积水严重，钢丝绳有断丝现象，基础节未采用加强节； 2. 临时施工用电三级配电箱内设置不符合“五个一”规范要求，乱搭乱接现象严重； 3. 在建工程内违规住人； 4. 临边防护施工现场部分电梯井口防护缺失，部分外架临边防护严重缺失。	1. 停工整改 2. 曝光批评 3. 纳入年度信用综合评价	因拒不整改已下达处罚通知
6	江陵县	观澜·领秀城项目（二期）	建设单位：江陵县领秀置业有限公司 施工单位：华奥建设集团有限公司 监理单位：深圳鲲鹏工程顾问有限公司	项目经理：姚超 证书号：鄂242161764081 总工程师：贾瑜 证书号：44006779	1. 施工升降机停层平台架体搭设不规范； 2. 临时施工用电存在安全隐患，电工巡查记录不实； 3. 电梯井水平防护不严密、部分立面防护缺失。 4. 采光井架体水平防护、临边防护缺失； 5. 楼栋所有楼层临边防护缺失； 6. 悬挑式脚手架架体底层沿建筑结构边缘未采取封闭措施，悬挑钢梁间封闭不严； 7. 脚手架与构筑物之间距离超过150mm的间隙未进行封闭； 8. 未设置安全标志； 9. 未开展疫情防控工作。	1. 限期整改 2. 曝光批评 3. 纳入年度信用综合评价	

7	洪湖市	洪湖天地· 洪湖壹号院	建设单位:湖北 悦发房地产开 发有限公司 施工单位:武汉 中海美地建设 集团有限公司 监理单位:洪湖 市鄂洪建设工 程有限公司	项目经理: 邱维刚 证书号: 鄂 1422021202201897 总工程师: 郑泉 浩 证书号: 42005401	1. 深基坑未按方案和相关标准要求施工, 未对坡顶和坡脚采取有效排水措施; 2. 基坑临边防护栏杆未连续设置, 深基坑通道数量不够 (不少于 2 个), 通道未设置平面硬质盖板; 3. 基坑坡面三级配电箱与固定式用电设备水平距离超过 3m; 4. 八#楼模板支撑扫地杆、扫地杆缺失, 未纵横连续设置;	限期整改 曝光批评
---	-----	----------------	---	---	---	--------------

备注: 监利市、荆州区、开发区、文旅区暂无典型案例; 公安县未上报。